

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表

(2023)

填报单位： 如皋市如皋港闸管理所

项目名称： 长青沙闸管理用房改建

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间(年/月):2022 年 1 月 项目实施完成时间(年/月):2022 年 12 月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据瑞利山河房鉴字（2021）鉴第 50 号《房屋鉴定报告》鉴定长青沙闸控制室、管理用房鉴定等级为 D 级，承重结构已不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，构成整体危房，须对长青沙闸控制室、管理用房立即停止使用，并采取有效措施解危；为彻底消除安全隐患，保障水利设施运行安全，满足启闭机自动控制设备、备用发电机组，人员值班值守等工作需要，须对长青沙闸管理用房进行拆除重建；2022 年青沙闸管理用房改建费用是根据项目预算实际需要和相关定额标准及财政部门审核后确定的，项目资金共 99 万元；因当年财政资金紧张，当年指标 99 万元未能及时落实，但财政仍克服困难，于 2023 年 1 月份安排了 80 万元指标，并及时将资金落实到位，我单位积极推动项目建设，科学调度资金并节约使用，其资金分配使用情况好，项目实施效果明显，根据预期完成了项目目标，从而不断提高了工程效益和社会效益。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

通过长青沙闸管理用房改建的可行性、必要性和实施情况及绩效跟踪等拓宽各项指标评价思路和方式，从工程效益等出发，结合工作实际情况，加强多项指标设置和评价，有效地促进项目实施的进度和效率；通过项目实施，彻底消除长青沙管理用房相关的安全隐患，更好地保障长青沙闸水利设施运行安全，充分发挥长青沙闸良好的工程效益和社会效益；从多个角度看，其项目实施质量高、效率高，满意度高，项目绩效的经济性、效能性、生态性、持续性等显著提升。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

从我单位长青沙闸管理用房改建项目实施情况看，各时间节点其各项指标的完成程度和有效措施及效能均能较大程度地实施和有效完成，能保质保量，能达到最好产出效益，且进一步推进了省标准化和精细化长效管理，确保了其项目绩效目标的实现，为单位中长期目标规划的实现打下了扎实的基础。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写） 绩效存在的问题：项目缺少资金支持和工作创新，项目实施过程动态监管须进一步加强，产出效能尚需提高，项目整体绩效水平有待单位继续加强项目的管理和监督，需要进一步加强人的因素和管理效率来更好地促进绩效的效能发挥。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改措施：通过提高认识，灵活管理思路，有效提高项目决策水平和创新能力；项目实施过程中加强现场管理，提高动态监管水平；产出效能将通过强化实际应用性和经济性来实现质的提升；项目绩效效益将通过加大政策和资金扶持和强化项目管控措施，切实促进绩效管理水平和效能的稳定提升。

附件 3

项目支出绩效自我评价评分表 (2023 年)

填报单位（盖章）：如皋市如皋港闸管理所 项目名称：长青沙闸管理用房拆建

评价指标			年初 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	评 分 依 据
一级 指标	二级指标	三级指标					
决策 指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	指标运行实际情况
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	指标运行实际情况
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	指标运行实际情况
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	指标运行实际情况
	资金投入	预算编制科学性	科学	较科学	2	1.5	指标运行实际情况
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	指标运行实际情况
过程 指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	指标运行实际情况
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	指标运行实际情况
	组织实施	管理制度健全性	健全	较健全	5	4.5	指标运行实际情况
		制度执行有效性	有效	较有效	5	4.5	指标运行实际情况
产出 指标	数量指标	拆建长青沙闸管理用房实施的项目数量	3	3	4	4	指标运行实际情况
		项目实施自查次数	8	9	4	4	指标运行实际情况
	质量指标	长青沙闸管理用房拆建质量达标率	95%	100%	4	4	指标运行实际情况
		各明细项目合格率	95%	100%	4	4	指标运行实际情况
	时效指标	各项目时间节点有效推进率	95%	100%	4	4	指标运行实际情况
		年内完成项目情况	良好	较好	5	4.5	指标运行实际情况
	成本指标	项目成本节约程度	高	高	2	2	指标运行实际情况
		成本控制有效率	95%	100%	3	3	指标运行实际情况
效益 指标	经济效益 指标	能否为通航服务，保证通航收入	能	能	3.5	3.5	指标运行实际情况
		项目对经济效益的贡献率	95%	100%	4	4	指标运行实际情况
	社会效益 指标	改善闸管理区环境，确保工程安全运行	是	是	3.5	3.5	指标运行实际情况
		防汛防旱功能发挥的促进率	95%	100%	4	4	指标运行实际情况
	生态效益 指标	对生态环境和生态质量的提升率	95%	100%	3.5	3.5	指标运行实际情况
		水质和水生态状况	良好	优秀	4	4	指标运行实际情况
	可持续发 展指标	工程、安全和社会等效益发挥的可持续性	95%	95%	3.5	3.5	指标运行实际情况
		经济、社会发展持续性	良好	较好	4	3.5	指标运行实际情况
满意 度指 标	满意度指 标	水闸管理人员满意度	高	高	5	5	指标运行实际情况
		上级部门检查人员及社会人员的满意率	100%	100%	5	5	指标运行实际情况
总计					100	97.5	

